

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
5	Мероприятие 1.1.2. Субсидии ФГУП "Космическая связь" на закупку космического аппарата "Экспресс-AM4R"	Григорьева Н.А., Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	01.01.2012	31.05.2014	01.01.2012	31.05.2014	Создание рекуррентного КА "Экспресс-AM4R" взамен утраченного в 2011 году в ходе нештатного запуска КА "Экспресс-AM4" с орбитальной позицией 80 град. в.д. обеспечит подвижную правительственную и президентскую связь, ТВ-вещание, каналы связи в интересах спечпотребителей, каналы связи в интересах коммерческих пользователей. Зона покрытия КА - территория всей России (кроме Калининграда и "края" дальневосточного побережья России). Ожидается сдача в установленный срок	Создатель КА – EADS Astrium (Франция). На заводе изготовителе проведена интеграция полезной нагрузки и платформы (произведена сборка КА в целом с антеннами). Завершена наземная экспериментальная отработка (Проведен весь комплекс наземных испытаний КА)
6	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
7	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
8	Мероприятие 1.1.3. Мероприятия в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.03.2013	30.09.2013	01.03.2013	30.09.2013	Создана информационно-коммуникационная и телекоммуникационная инфраструктура Универсиады в составе 5 систем	<p>I кв.2013- в опытной эксплуатации 9 информационных систем, в тестовом режиме - 2, плановая поставка оборудования, заключены контракты на обслуживание систем и предоставления услуг на весь период Универсиады.</p> <p>II кв.2013- получены положительные заключения экспертизы, Получен аттестат соответствия на ввод систем ИКТ - инфраструктуры. Эксплуатируются 10 информационных систем, внедрено 17 автоматизированных информационных систем. Проведены тестовые мероприятия по проведению Универсиады.</p> <p>III кв. 2013 - Завершены работы по созданию, внедрению и сопровождению систем в рамках проведения Универсиады. Завершались работы по демонтажу, сбору и подготовке к складированию оборудования с 61 объекта Универсиады для обеспечения функционирования систем остающихся на объектах Универсиады и передачи оборудования в рамках наследия. Техническая поддержка функционирования АИС «Интернет-портал» осуществляется до 24.12.2013 согласно требованиям FISU. Велись работы по экспертизе и авторскому сопровождению системного проекта.</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
9	Контрольное событие 1.1.3.1. Обеспечена готовность информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры, созданной в соответствии с Концепцией к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	01.07.2013	X	01.07.2013	X	X
10	Контрольное событие 1.1.3.2. Завершены все мероприятия в области ИКТ, предусмотренные планом реализации Концепции проведения Универсиады. Создана информационно-коммуникационная и телекоммуникационная инфраструктура Универсиады в составе 5 систем	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	30.09.2013	X	30.09.2013	X	X
11	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
12	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	не предусмотрены							
13	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах федерального значения и безопасности дорожного движения	Алхазов Дмитрий Михайлович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2013	30.11.2013	01.01.2013	01.07.2013	Обеспечена возможность совершения вызова экстренной оперативной службы на всей протяженности федеральных трасс, входящих в состав транспортных коридоров "Север-Юг", "Запад-Восток"	Обеспечена возможность совершения вызова экстренной оперативной службы на всей протяженности федеральных трасс, входящих в состав транспортных коридоров "Север-Юг", "Запад-Восток"
14	Контрольное событие 1.1.4.1. Обеспечено покрытие подвижной радиотелефонной связью на всей протяженности магистральных автомобильных дорог федерального значения, входящих в транспортные коридоры «Север-Юг» и «Запад-Восток»	Алхазов Дмитрий Михайлович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	*	X	30.11.2013	X	30.09.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
15	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
16	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
17	Мероприятие 1.1.5 Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта	Н.А. Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	01.01.2008	31.12.2013	01.01.2008	31.12.2013	Обеспечение готовности инфраструктуры связи для проведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр и оказания услуг операторами связи.	Объект п. 112 Программы строительства олимпийских объектов «Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара введен в эксплуатацию разрешением Минрегиона России от 31.10.2013 № RU23309000-290. Решением Минкомсвязи России от 16.08.2013 № ДС-11121 оператором ВОЛП определено ФГБУ «Центр МИР ИТ». По объекту п.110 Программы строительства олимпийских объектов «Сеть радиосвязи стандарта «ТЕТРА» получено от Минрегиона России разрешение от 25.01.2013 № RU 23309000-157, 159, 158 на ввод объекта в эксплуатацию. Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2013 № 2186-р определен оператором сети «ТЕТРА» ЗАО «МС-Спецтелеком»
18	Контрольное событие программы: «Сданы в эксплуатацию волоконно-оптические линии передачи (объекты ВОЛП) Программы строительства олимпийских объектов»	Н.А. Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	*	X	31.12.2013	X	31.12.2013		

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
19	Контрольное событие «Сдан в эксплуатацию объект центр оперативного управления (ЦОУ) Программы строительства олимпийских объектов»	Н.А. Григорьева (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	*	X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
20	Основное мероприятие 1.2 Развитие федеральной почтовой связи	Министерство связи и массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2013		Модернизация инфраструктуры почтовой логистики; развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения доступа к информации о государственных и муниципальных услугах в отделениях почтовой связи	Мероприятия, предусмотренные в рамках основного мероприятия на 2013 год, выполнены (см. ниже).
21	Мероприятие 1.2.1. Покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера	А.С. Доронкин Департамент отраслевых проектов	X	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013		Покрытие части расходов ФГУП "Почта России", связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера	В 2013 г. выделены субсидии на покрытие части расходов ФГУП "Почта России", связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера
22	Мероприятие 1.2.2. Субсидии ФГУП "Почта России" на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по распространению периодических печатных изданий	А.С. Доронкин Департамент отраслевых проектов		01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013		Компенсация потерь в доходах ФГУП "Почта России"	Проведена компенсация потерь в доходах ФГУП "Почта России"
23	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
24	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
25	Основное мероприятие 1.3 Совершенствование механизмов управления использованием радиочастотного спектра	Федеральное агентство связи	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения	Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
36	Мероприятие 1.4.3. Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов	Мушкарин А.А., Начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Возмещение затрат по обеспечению готовности средств связи на специальных объектах высших органов власти и управления Российской Федерации на особый период	Осуществлено возмещение затрат по обеспечению готовности средств связи на специальных объектах высших органов власти и управления Российской Федерации на особый период
37	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
38	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
39	Мероприятие 1.4.4. Содержание центрального аппарата	Федеральное агентство связи	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Обеспечение деятельности Россвязь	Обеспечена деятельность Федерального агентства связи в рамках выполнения полномочий Положения о Федеральном агентстве связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №320.
40	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
41	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
42	Мероприятие 1.4.5. Строительство объектов инфраструктуры связи	Григорьева Н.А., Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Завершение строительства объектов, ответственным исполнителем по которым является Россвязь	Обеспечено завершение строительства в Чеченской Республике: 7 совместных отделений электрической и почтовой связи; 13 антенно-мачтовых сооружений системы радиодоступа; 62,81 км. волоконно-оптических линий связи системы радиодоступа; 48,58 км. волоконно-оптических линий связи мультисервисной сети связи; 19,34 км. распределительных устройств мультисервисной сети связи; 4 технологических здания управления доступом мультисервисной сети связи; 1.5.7. - 20 антенно-мачтовых сооружений мультисервисной сети связи; 1.5.8 - 46 узлов мультисервисной сети связи

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
58	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
59	Мероприятие 2.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (ФГБУ "РГРК "Голос России", ФГБУ "Российский государственный музыкальный центр")	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	30.12.2014	01.01.2013		Оказание государственных услуг (выполнение работ) (ФГБУ "РГРК "Голос России", ФГБУ "Российский государственный музыкальный центр")	Оказаны государственных услуг (выполнение работ) (ФГБУ "РГРК "Голос России", ФГБУ "Российский государственный музыкальный центр")
60	Контрольное событие 2.2.2.1. Объем радиовещания ФГБУ «Голос России» составил 171 час в сутки	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	*	X	30.09.2013	X	30.09.2013	X	X
61	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
62	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
63	Мероприятие 2.2.3. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Финансовое обеспечение деятельности ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" а также покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, обеспечение международной деятельности, содержание зарубежных корреспондентских пунктов	Осуществлено финансовое обеспечение деятельности ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" а также покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, обеспечение международной деятельности, содержание зарубежных корреспондентских пунктов
64	Контрольное событие 2.2.3.1. На 30.09.2013 доля охвата населения доведенным до аудитории программным продуктом, запланированная ВГТРК на 2013 год: телеканалы «Россия 1» - 35,4 %, «Россия К» - 53,2 %, «Россия 2» - 24,3 %, радиоканалы «Радио России» - 55,0 %, «Маяк» - 20,8 %	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.09.2013	X	30.09.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
65	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
66	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
67	Мероприятие 2.2.4. Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург" и закрытому акционерному обществу "Карусель" на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Оплата предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек	Предоставлены субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург" и закрытому акционерному обществу "Карусель" на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек
68	Контрольное событие 2.2.4.1. На 30.12.2013 охват населенных пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек - 40 %	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.12.2013	X	30.12.2013	X	X
69	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
70	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
71	Мероприятие 2.2.5. Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение	Осуществлено оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
72	Контрольное событие 2.2.5.1. Количество единиц хранения оригиналов фондовых материалов (1074853 ед.), в том числе доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат - 22,17%	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	*	X	30.09.2013	X	30.09.2013	X	X
73	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
74	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
75	Мероприятие 2.2.6. Обеспечение финансовой поддержки ведущим академическим хорам (грант РГМЦ)	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013		Финансовая поддержка в 2012-2014гг ведущим академическим хорам - Академический большой хор РГМЦ и Академический хор русской песни РГМЦ	Предоставлена Финансовая поддержка в 2013 г ведущим академическим хорам - Академический большой хор РГМЦ и Академический хор русской песни РГМЦ
76	Контрольное событие 2.2.6.1. На 30.09.2013 оказана финансовая поддержка ведущим академическим хорам	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.12.2013	X	30.12.2013	X	X
77	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
78	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
79	Мероприятие 2.2.7. Обеспечение финансирования ФГБУ "Гостелерадиофонд" на выполнение госзадания	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Комплектование фонда телерадиопрограммами, передачами, фонограммами и аудиовизуальными произведениями, в т.ч. Поступившими в качестве обязательных экземпляров, их обработка, учет, хранение. Создание разделов на портале gtrf.info	В 2013 году обеспечено финансирования ФГБУ "Гостелерадиофонд" на выполнение госзадания

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
80	Контрольное событие 2.2.7.1. Раздел на портале создан	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.12.2013	X	30.12.2013	X	X
81	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
82	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
83	Мероприятие 2.2.8. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан РФ в сфере электронных СМИ	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Финансовая поддержка мероприятий по патриотическому воспитанию граждан РФ в сфере СМИ	Осуществлена финансовая поддержка ФГУП "ВГТРК", направленная на патриотическое воспитание граждан РФ, выделены субсидии АНО "Спортивное вещание" на освещение проведения Универсиады в г. Казань
84	Контрольное событие 2.2.8.1. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России"	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.06.2013	X	30.06.2013	X	X
85	Контрольное событие 2.2.8.2. Межрегиональный конкурс журналистского мастерства "Сибирь - территория надежд"	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.07.2013	X	30.07.2013	X	X
86	Контрольное событие 2.2.8.3. Проведен Межрегиональный конкурс краеведческой тематики "Моя малая Родина"	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.07.2013	X	30.07.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
87	Контрольное событие 2.2.8.4. На базе архивных материалов Интернет-сайта ФГБУ "Гостелерадиофонд" создан раздел "Героическая история России"	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.10.2013	X	30.10.2013	X	X
88	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
89	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
90	Мероприятие 2.2.9. Субсидии АНО "Спортивное вещание" на освещение проведения Универсиады в г. Казань	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Субсидии АНО "Спортивное вещание" на освещение проведения Универсиады в г. Казань	Выделены субсидии АНО "Спортивное вещание" на освещение проведения Универсиады в г. Казань
91	Контрольное событие 2.2.9.1. Обеспечено субсидирование АНО "Спортивное вещание"	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.09.2013	X	30.09.2013	X	X
92	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
93	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
94	Мероприятие 2.2.10. Субсидии ФГУП "ВГТРК", направленные на патриотическое воспитание граждан РФ	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Финансовая поддержка ФГУП "ВГТРК", направленная на патриотическое воспитание граждан РФ	Предоставлены субсидии ФГУП "ВГТРК", направленные на патриотическое воспитание граждан РФ

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
102	Основное мероприятие 2.3 Участие России в международном информационном пространстве	Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		<p>1. Количество информационных мероприятий, проведенных Российским агентством международной информации «РИА Новости» - 442 единицы; 2. Объем информационного продукта (количество сообщений, включая мультимедиа) Российского агентства международной информации «РИА Новости» - 646 008 единиц; 3. Количество посещений интернет-ресурсов Российского агентства международной информации «РИА Новости» - 111 695 100 посещений; 4. Цитируемость сообщений «РИА Новости» в средствах массовой информации - 148 104 сообщения; 5. Объем информационного продукта (количество сообщений) Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) – 1 117 400 единиц; 6. Количество информационных мероприятий, проведенных Информационным телеграфным агентством России (ИТАР-ТАСС) – 245 единиц; 7. Создание и вещание телевизионных каналов на иностранных языках (АНО «ТВ-Новости») – 5 единиц; 8. Количество часов вещания по всем телеканалам (АНО «ТВ-Новости») – 103 часа в сутки в будние дни и 102 часа в выходные дни; Реконструкция 2-х объектов Информационного телеграфного агентства России обеспечение значимого присутствия информационных агентств ФГУП РАМИ "РИА-Новости" и Итар-ТАСС в мировом информационном пространстве. Повышение качества и интенсивности информационного обмена с зарубежными странами, доступ к основным информационным потокам (правовой, экономической и деловой информации); строительство, восстановление, реконструкция, переоборудование объектов информационного агентства ИТАР-ТАСС</p>	<p>1. Количество информационных мероприятий, проведенных Российским агентством международной информации «РИА Новости» - 442 единицы; 2. Объем информационного продукта (количество сообщений, включая мультимедиа) Российского агентства международной информации «РИА Новости» - 646 008 единиц; 3. Количество посещений интернет-ресурсов Российского агентства международной информации «РИА Новости» - 111 695 100 посещений; 4. Цитируемость сообщений «РИА Новости» в средствах массовой информации - 148 104 сообщения; 5. Объем информационного продукта (количество сообщений) Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) – 1 117 400 единиц; 6. Количество информационных мероприятий, проведенных Информационным телеграфным агентством России (ИТАР-ТАСС) – 245 единиц; 7. Создание и вещание телевизионных каналов на иностранных языках (АНО «ТВ-Новости») – 5 единиц; 8. Количество часов вещания по всем телеканалам (АНО «ТВ-Новости») – 103 часа в сутки в будние дни и 102 часа в выходные дни; Реконструкция 2-х объектов Информационного телеграфного агентства России обеспечение значимого присутствия информационных агентств ФГУП РАМИ "РИА-Новости" и Итар-ТАСС в мировом информационном пространстве. Повышение качества и интенсивности информационного обмена с зарубежными странами, доступ к основным информационным потокам (правовой, экономической и деловой информации); строительство, восстановление, реконструкция, переоборудование объектов информационного агентства ИТАР-ТАСС</p>
103	Мероприятие 2.3.1. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на финансовое обеспечение расходов по организации работы Медиа-центра для неаккредитованных журналистов в г.Сочи по время проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013		<p>Финансовое обеспечение расходов по организации работы Медиа-центра для неаккредитованных журналистов в г.Сочи по время проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи</p>	<p>Выделены субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на финансовое обеспечение расходов по организации работы Медиа-центра для неаккредитованных журналистов в г.Сочи по время проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
110	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
111	Мероприятие 2.3.3. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на финансовое обеспечение расходов по организации информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участию в международном обмене (в том числе в рамках осуществления международной деятельности), по организации мероприятий по повышению интереса основных целевых аудиторий к российской общественной и политической жизни и формированию благоприятного образа России за рубежом	И.В. Южанинов, Начальник Управления телебroadвещани я и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Информационно-пропагандистское сопровождение внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участию в международном обмене (в том числе в рамках осуществления международной деятельности), по организации мероприятий по повышению интереса основных целевых аудиторий к российской общественной и политической жизни и формированию благоприятного образа России за рубежом	РИА-Новости провело 442 информационных мероприятия, посещение интернет ресурсов РИА Новости - более 111,6 млн., цитируемость сообщений РИА Новости более 148 тысяч
112	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
113	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
114	Мероприятие 2.3.4. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также расходов для обеспечения международной деятельности	И.В. Южанинов, Начальник Управления телебroadвещани я и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013		Мероприятия по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбор и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также обеспечение международной деятельности	Предоставлены субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также расходов для обеспечения международной деятельности

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
115	Контрольное событие 2.3.4.1. На 30.09.2013 - объем информационного продукта (количество сообщений) Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) – 1 117 400 единиц; Количество информационных мероприятий, проведенных Информационным телеграфным агентством России (ИТАР-ТАСС) – 245 единиц	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.09.2013	X	30.09.2013	X	X
116	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
117	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
118	Мероприятие 2.3.5. Обеспечение финансирования взносов в международные организации (финансирование членства в ЕВС)	Мартьянов Н.И., заместитель начальника Управления делами	X	01.01.2013	31.12.2015			Обеспечение финансирования членства в ЕВС	Финансирование членства в ЕВС обеспечено
119	Контрольное событие 2.3.5.1. 30.09.2013 - Заседание Финансовой Ассамблеи Европейского Вещательного Союза в Копенгагене	Мартьянов Н.И., заместитель начальника Управления делами		X	20.09.2013	X		X	X
120	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
121	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
122	Мероприятие 2.3.6. Финансирование ФГБОУ ДПО "Академия медиандиндустрии" на обучение слушателей в соответствии с государственным заданием	Петровская Н.М., заместитель начальника Управления делами	X	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013		Обучение 230 слушателей в соответствии с государственным заданием	Обучено 230 слушателей в соответствии с государственным заданием
123	Контрольное событие 2.3.6.1. На 27.12.2013 обучено 230 слушателей	Петровская Н.М., заместитель начальника Управления делами		X	27.12.2013	X	27.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
124	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
125	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
126	Мероприятие 2.3.7. Финансирование ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии" на выполнение ремонтных работ	Петровская Н.М., заместитель начальника Управления делами	X	01.01.2013	31.12.2015			Ремонтные работы в здании, в т.ч. лифтового оборудования	Ремонтные работы в здании, в т.ч. лифтового оборудования проведены
127	Контрольное событие 2.3.7.1. На 30.12.2013 произведены ремонтные работы в здании, в т.ч. лифтовое оборудование	Петровская Н.М., заместитель начальника Управления делами		X	09.12.2013	X		X	X
128	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
129	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
130	Мероприятие 2.3.8. Выполнение отраслевых НИОКР	Афанасенко Т.С., начальник отдела информационно-коммуникационных технологий	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Финансирование НИОКР: 1. Интернет в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2. Мониторинг данных измерения теле-радио аудитории по Москве и по России в течение 2013 года. Подготовка аналитических отчетов. 3. Телевидение в России в 2013 году. Состояние, тенденции перспективы развития. 4. Разработка формата представления ТВ изображения. 5. Разработка системы информационного учета оборота аудиовизуальных произведений в цифровой среде, соответствующего мировым стандартам. 6. Социокультурная роль российского ТВ в национальном информационном пространстве.	Осуществлялось финансирование НИОКР по направлениям: 1. Интернет в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2. Мониторинг данных измерения теле-радио аудитории по Москве и по России в течение 2013 года. Подготовка аналитических отчетов. 3. Телевидение в России в 2013 году. Состояние, тенденции перспективы развития. 4. Разработка формата представления ТВ изображения. 5. Разработка системы информационного учета оборота аудиовизуальных произведений в цифровой среде, соответствующего мировым стандартам. 6. Социокультурная роль российского ТВ в национальном информационном пространстве.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
131	Контрольное событие 2.3.8.1. Подведение итогов на научно-техническом совете	Афанесенко Т.С., начальник отдела информационно-коммуникационных технологий		X	30.11.2013	X	22.11.2013	X	X
132	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
133	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
134	Мероприятие 2.3.9. Осуществление функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности	Сеславинский М.В., Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Содержание центрального аппарата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	В 2013 году осуществлялось содержание центрального аппарата Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
135	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
136	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
137	Мероприятие 2.3.10. Субсидии ФГУП РАМИ "РИА Новости"	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013		Субсидии ФГУП РАМИ "РИА Новости" на приобретение оборудования для Олимпийских игр в г. Сочи	Выделены субсидии ФГУП РАМИ "РИА Новости" на приобретение оборудования для Олимпийских игр в г. Сочи
138	Контрольное событие 2.3.10.1. Приобретено оборудование для Олимпийских игр в г. Сочи	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций		X	30.12.2013	X	31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
139	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
140	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
141	Мероприятие 2.3.11. Реконструкция кабельных магистралей электропередачи и реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области	В.П. Волкова, начальник Управления государственных капитальных вложений	X	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013		Завершение реконструкции кабельных магистралей и котельной	Проводились работы по реконструкции кабельных магистралей и котельной
142	Контрольное событие 2.3.11.1. Завершена реконструкция котельной и кабельных магистралей	В.П. Волкова, начальник Управления государственных капитальных вложений		X	31.12.2013	X	не выполнено	X	X
143	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Объект ИТАР-ТАСС "Реконструкция котельной Радиоцентра" не введен в эксплуатацию по причине расторжения контракта ИТАР-ТАСС с генподрядной организацией ввиду несостоятельности подрядчика осуществить поставку оборудования до окончательного платежа							
144	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Возвращено в бюджет 12423908,63 рублей. Завершение реконструкции котельной радиоцентра за счет собственных средств ИТАР-ТАСС							
145	Основное мероприятие 2.4 Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой информации	Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		Обеспечить полноценное функционирование государственных хранилищ отечественных печатных изданий Граждане Российской Федерации обеспечены свободным доступом к национальным и мировым источникам достоверного и актуального знания. ФГБУН «Российская книжная палата» планирует обработать 9858,3 тыс. обязательных экземпляров печатных изданий (сортировка, регистрация, рассылка по библиотекам и отправка в Национальное книгохранилище)	

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
146	Мероприятие 2.4.1. Стимулирование профессиональной деятельности в области печатных средств массовой информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 года № 28 "О премиях Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации"	Ларина Екатерина Геннадьевна, Директор департамента государственной политики в области СМИ	X	01.01.2013	31.12.2015	01.12.2012	12.12.2013	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 606 "О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации" подготовить проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации"	Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 2376-р)
147	Контрольное событие 2.4.1.1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о присуждении премий Правительства Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации	Ларина Екатерина Геннадьевна, Директор департамента государственной политики в области СМИ		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
148	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
149	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
150	Мероприятие 2.4.2. Обеспечение выпуска "Российской газеты" и журнала "Родина"	Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Обеспечить оперативное доведение до населения Российской Федерации достоверной информации об основных направлениях государственной политики, государственных программах, актуальных событиях. 1. Планируемый общий тираж выпусков «Российской газеты», приведенный к 4 полосам формата А2 - 802 900,0 тыс. экземпляров. 2. Планируемый годовой тираж журнала «Родина» в условном 5-ти листном исчислении составил 400,0 тыс. экземпляров.	Обеспечен выпуск Российской газеты и журнала "Родина". Общий тираж выпусков Российской газеты", приведенный к 4 полосам формата А2 составил 823618,5 тыс. экземпляров. Годовой тираж журнала Родина в условном 5-ти листном исчислении составил 488 тыс экземпляров
151	Контрольное событие 2.4.2.1. На 30.09.2013 - общий тираж выпусков «Российской газеты», приведенный к 4 полосам формата А2 - 802 900 экз.	Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
152	Контрольное событие 2.4.2.2. Годовой тираж журнала «Родина» в условном пяти листном исчислении составил 400 тыс. экземпляров	Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
204	Основное мероприятие 3.2 Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		<p>Внедрение в промышленную эксплуатацию отечественных технологий защиты информации; создание национальной программной платформы; отечественная среда сборки операционной системы и приложений на свободном программном обеспечении; отечественная система управления базами данных на основе открытых разработок; российская среда разработки программного обеспечения; базовый пакет прикладного программного обеспечения, включая драйверы и средства обеспечения информационной безопасности; национальный фонд алгоритмов и программ (госприклад.рф)</p>	<p>В рамках данного основного мероприятия планировалось выполнить работы по повышению целостности, устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет. Ввиду длительного межведомственного согласования технической документации принято решение о переносе работ на 2014 год на сумму 7 000,00 тыс. рублей.</p>
205	Мероприятие 3.2.1. Формирование открытых стандартов взаимодействия и информационных систем	Кузнецов Роман Валерьевич, Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	01.01.2013	31.12.2015			<p>Разработка и поддержка профиля открытых стандартов архитектуры государственных информационных систем, форматов и протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость государственных информационных систем и их компонентов</p>	<p>В процессе межведомственных консультаций было принято решение о нецелесообразности проведения мероприятия</p>
206	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
207	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
208	Мероприятие 3.2.2. Повышение целостности, устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет	Грицай Георгий Анатольевич, Заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	X	01.08.2013	31.12.2015	01.08.2013		<p>Разработан и апробирован специализированный программно-аппаратный комплекс для мониторинга и контроля целостности и устойчивости функционирования национального сегмента сети Интернет и его критических ресурсов, разработано нормативно-правовое обеспечение. Организован и введен в эксплуатацию Центр мониторинга</p>	<p>В связи с длительным межведомственным согласованием контракт не был заключен. Получено согласование уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти на размещение заказа в 2014 году. реализация мероприятия будет осуществляться в 2014 году (протокол от 09.12.2013 №236-пр)</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
209	Мероприятие 3.2.3. Формирование требований и разработка концепции информационно-технологической платформы мониторинга и координации управления критическими ресурсами национального сегмента сети Интернет, и разработка взаимосвязанного комплекса мер и регуляторных подходов к реализации в целях обеспечения целостности, повышения устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет	Грицай Георгий Анатольевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) Заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	X	15.11.2013	01.06.2014	15.11.2013	31.12.2013	Разработан и апробирован специализированный программно-аппаратный комплекс для мониторинга и контроля целостности и устойчивости функционирования национального сегмента сети Интернет и его критических ресурсов	В 2013 г. получено согласование размещение заказа путем проведения закрытого конкурса (письмо Рособоронзаказа от 24.12.2013 № 113/01652), в срок до 1 апреля 2014 г., при условии невнесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие размещение заказа.
210	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
211	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
212	Основное мероприятие 3.3 Противодействие терроризму, экстремизму, насилию	Федеральная служба безопасности Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		Внедрение в промышленную эксплуатацию Единого банка данных по проблемам борьбы с терроризмом, его интеграция со сторонними информационно-управляющими системами; создание и поддержка отечественных защищенных технологий хранения и обработки больших массивов неструктурированной информации	Выполнена опытная эксплуатация системы:- поставка информационного фонда источников центральной прессы в соответствии с заданными регламентами за 2013 год, включая: 84 источника центральной прессы;- поставка информационного фонда региональной прессы, зарубежной прессы и Интернет СМИ, в том числе: более 1 670 источников региональной прессы; более 135 источников зарубежной прессы; более 80 радиостанций (Маяк, Радио России, Эхо Москвы и другие (Интернет версии)); более 7 000 Интернет СМИ; более 1 100 Интернет блогов
213	Мероприятие 3.3.1. Информационно-техническое сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств подсистемы мониторинга СМИ в специальных целях	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Обеспечен оперативный мониторинг печатных и электронных средств массовой информации; обеспечено создание в круглосуточном режиме на основе мониторинга ежедневных специальных сводок и дайджестов, обеспечен анализ информационного потока, формируемого российскими и зарубежными СМИ	Обеспечен оперативный мониторинг печатных и электронных средств массовой информации; обеспечено создание в круглосуточном режиме на основе мониторинга ежедневных специальных сводок и дайджестов, обеспечен анализ информационного потока, формируемого российскими и зарубежными СМИ
214	Контрольное событие 3.3.1.1. Создана подсистема автоматического формирования теледайджестов; создана подсистема рассылки SMS-уведомлений; модернизирована подсистема формирования дайджестов СМИ; создана вспомогательная подсистема	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.10.2013	X	31.10.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
215	Контрольное событие 3.3.1.2. Выполнена опытная эксплуатация системы:- поставка информационного фонда источников центральной прессы в соответствии с заданными регламентами за 2013 год, включая: 84 источника центральной прессы;- поставка информационного фонда региональной прессы, зарубежной прессы и Интернет СМИ, в том числе: более 1 670 источников региональной прессы; более 135 источников зарубежной прессы; более 80 радиостанций (Маяк, Радио России, Эхо Москвы и другие (Интернет версии)); более 7 000 Интернет СМИ; более 1 100 Интернет блогов	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
216	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Увеличение ежегодной стоимости работ вызванное необходимостью создания подсистемы автоматического ормирования теледайджестов, а так же значительным увеличением количества источников мониторинга.							
217	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Иницирован процесс по внесению изменений в Государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»							
218	Мероприятие 3.3.2. Мероприятия в сфере средств массовой информации и книгоиздания	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		X	Проведена Международная конференция «Терроризм и электронные СМИ»и межведомственные учебно-практические курсы "Бастион"
219	Контрольное событие 3.3.2.1. Проведена Международная конференция «Терроризм и электронные СМИ»	И.В. Южанинов, Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	*	X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
220	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
221	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
222	Мероприятие 3.3.3. Мероприятие 3.3.3.	ФСБ России	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Материалы представлены под грифом "Для служебного пользования"	Материалы представлены под грифом "Для служебного пользования"

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
223	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
224	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
Подпрограмма 4. Информационное государство									
225	Основное мероприятие 4.1 Управление развитием информационного общества	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		<p>Приведение законодательства в сфере связи и информационных технологий в соответствие с рыночными отношениями; участие в подготовке международных норм, направленных на регулирование отрасли связи и телекоммуникаций, полноценное представительство Российской Федерации в международных организациях соответствующей отраслевой направленности; актуализация форм федерального статистического наблюдения в части формирования информационной базы для расчета показателей, отражающих развитие информационного общества; международно-правовая защита соответствующих частотных присвоений в приграничных областях, в том числе международная правовая защита российского частотного ресурса для развития цифрового телерадиовещания</p>	<p>Осуществление в соответствии с Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним, а также по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
226	Мероприятие 4.1.1. Осуществление в соответствии с Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним, а также по выработке и	Минкомсвязь России	X	01.01.2013	31.12.2015			Совершенствование законодательства Российской Федерации в области связи; участие в подготовке международных норм, направленных на регулирование отрасли связи и телекоммуникаций; осуществление координационной и иной деятельности в сфере развития области информационно-коммуникационных технологий; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития области информационно-коммуникационных технологий	Совершенствование законодательства Российской Федерации в области связи; участие в подготовке международных норм, направленных на регулирование отрасли связи и телекоммуникаций; осуществление координационной и иной деятельности в сфере развития области информационно-коммуникационных технологий; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития области информационно-коммуникационных технологий
227	Контрольное событие 4.1.1.11. Разработаны изменения в перечень наименований услуг связи, утвержденный Правительством Российской Федерации, в части выдачи универсальных лицензий без привязки к технологии оказания услуг связи	Степаненко Кирилл Алексеевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи		X	15.09.2013	01.05.2013	31.12.2014	Выдача унифицированной (ых) лицензии (ий) на оказание услуг связи, сокращение перечня наименований услуг связи путем внесения изменения в "Перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии и лицензионных условий", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87	Проект постановления был разработан и опубликован на сайте regulation.gov.ru для прохождения общественных обсуждений в июле 2013 г. В ходе обсуждения было получено масса замечаний, в результате было принято решение о внесении изменений в Федеральный закон от 7 июля 2003 № 126-ФЗ "О связи". Текст проекта федерального закона был опубликован на сайте regulation.gov.ru 20.12.2013.
228	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Было установлено, что для введения унифицированной лицензии и реализации принципа технейтральности недостаточно внесения изменения в постановление Правительства Российской Федерации. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 2417-р были внесены изменения в соответствующий пункт Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 № 2579-р, в котором был изменен "вид документа" "проект постановления" на "федеральный закон". Также в ходе рабочих встреч с отраслевым сообществом и экспертами выяснилось необходимость приведения процедуры лицензирования в сфере связи в соответствие с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", что также означает внесение изменений в Федеральный закон.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
229	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Для того, чтобы разрабатываемые меры совершенствования лицензирования в сфере связи были действенными и актуальными, был изучен международный опыт, а также порядок лицензирования в других отраслях Российской Федерации.							
230	Мероприятие 4.1.2. Обеспечение функционирования, администрирования и бесперебойной работы, а также техническое обслуживание программно-аппаратных средств федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал управленческих кадров"	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.02.2013	31.12.2013	01.02.2013	31.12.2013	Обеспечена бесперебойная работа Портала и техническое обслуживание федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров»	Обеспечена бесперебойная работа программно-аппаратных средств Портала; оказаны услуги по поддержке круглосуточной работоспособности Портала; осуществлены мониторинг, администрирование и диагностика корректности работы оборудования и ПО Портала
231	Контрольное событие 4.1.2.1. Обеспечение всех государственных органов и организаций средствами авторизованного доступа к закрытой части Портала	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
232	Контрольное событие 4.1.2.2. Итоговый отчет по обслуживанию аппаратных средств Портала	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
233	Основное мероприятие 4.2 Развитие электронного правительства	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		<p>Обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; развитие сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти при помощи электронной почты, созданной на базе Единого портала; создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание инструментов общественного управления на муниципальном уровне; формирование единого пространства доверия электронной подписи; развитие проекта "Электронный регион"; развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации; создание организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей при оплате государственных услуг; создание национальной платформы "облачных вычислений"; создание отечественных инновационных технических изделий в сфере информационных технологий; создание национальной информационно-коммуникационной платформы цифрового контента; создание отечественного телекоммуникационного оборудования</p>	<p>Обеспечен процесс перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; развитие сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти при помощи электронной почты, созданной на базе Единого портала; создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание инструментов общественного управления на муниципальном уровне; формирование единого пространства доверия электронной подписи; развитие проекта "Электронный регион"; развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации; создание организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей при оплате государственных услуг; создание национальной платформы "облачных вычислений"; создание отечественных инновационных технических изделий в сфере информационных технологий; создание национальной информационно-коммуникационной платформы цифрового контента; создание отечественного телекоммуникационного оборудования</p>
234	Мероприятие 4.2.1. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		<p>Разработано новое поколение системы межведомственного электронного документооборота, включающее в себя адаптеры электронных сервисов, эмуляторы электронных сервисов и систему автотестирования электронных сервисов</p>	<p>Выполнена модернизация транспортной подсистемы СМЭВ, в результате которой стало возможно осуществлять межведомственное электронное взаимодействие по асинхронному протоколу, обеспечивающему гарантированную доставку сообщений в СМЭВ, а также повышающему надежность и нагрузочную способность систем, взаимодействующих через СМЭВ. Выполнена разработка набора шаблонов электронных сервисов, обеспечивающих упрощение процесса интеграции информационных систем со СМЭВ. Разработана новая версия Методрекомендаций по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии, регламентирующие форматы данных и протоколов обмена данными для поставщиков информационных систем.</p>
235	Контрольное событие 4.2.1.1. Созданы и запущены системы гарантированной доставки сообщений в СМЭВ, механизмы упрощения процесса интеграции информационных систем со СМЭВ, механизмы повышения надежности и нагрузочной способности систем, взаимодействующих через СМЭВ	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		X	30.12.2013			X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
236	Контрольное событие 4.2.1.2. Разработаны стандарты форматов данных и протоколов обмена данными для поставщиков информационных систем	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
237	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Системы гарантированной доставки сообщений в СМЭВ, механизмы упрощения процесса интеграции информационных систем со СМЭВ, механизмы повышения надежности и нагрузочной способности систем, взаимодействующих через СМЭВ созданы, но не введены в промышленную эксплуатацию оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства ОАО "Ростелеком"							
238	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В адрес оператора эксплуатации инфраструктуры электронного правительства ОАО "Ростелеком" были направлены письма с требованиями вывода новой версии Системы в промышленную эксплуатацию.							
239	Мероприятие 4.2.2. Развитие федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА)	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.03.2013	31.12.2015	01.03.2013		Разработано программное обеспечение, позволяющее органам государственной власти создавать в ЕСИА учетные записи пользователей и выдавать им закрытый ключ простой электронной подписи, оптимизирована процедура регистрации граждан в ЕСИА для упрощения доступа к электронным государственным услугам	Обеспечена возможность заявителям провести регистрацию в системе посредством мобильного телефона и в кратчайшие сроки начать получать государственные услуги. Кроме того, в рамках проведенных работ была обеспечена возможность выдачи простой электронной подписи органами и организациями обладающими правом выдачи простой электронной подписи. В 2013 году также были выполнены некоторые другие работы, направленные на повышение удобства работы пользователей, обеспечение единого пространства доверия электронной подписи и надежности проверок вводимых пользователями данных при помощи Базовых государственных информационных ресурсов.
240	Контрольное событие 4.2.2.1. Разработано программное обеспечение, позволяющее органам государственной власти создавать в единой системе идентификации и аутентификации учетные записи пользователей и выдавать им ключ простой электронной подписи	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		X	30.12.2013	X	15.12.2013	X	X
241	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
242	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
243	Мероприятие 4.2.3. Развитие федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации» (ЕЧНСИ)	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.05.2013	30.12.2015	01.05.2013		Разработано терминальное решение для упрощения интеграции с ЕЧНСИ информационных систем, подключенных к инфраструктуре электронного правительства (ТНСИ). Для пользователей ЕЧНСИ обеспечена возможность актуализации данных посредством ТНСИ	В рамках исполнения обязательств по государственному контракту № 0410/90 от 27 сентября 2013 г. по развитию федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативно-справочной информации» была выполнена разработка терминального модуля ЕЧНСИ (ТНСИ), которое обеспечивает: - упрощение интеграции с ЕЧНСИ информационных систем, подключенных к инфраструктуре электронного правительства; - возможность актуализации данных посредством ТНСИ для пользователей ЕЧНСИ.
244	Контрольное событие 4.2.3.1. Разработано терминальное решение для упрощения интеграции с ЕЧНСИ информационных систем, подключенных к инфраструктуре электронного правительства (ТНСИ). Для пользователей ЕЧНСИ обеспечена возможность актуализации данных посредством ТНСИ	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		X	16.12.2013	X	16.12.2013	X	X
245	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
246	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
247	Мероприятие 4.2.4. Развитие единой системы учета актов гражданского состояния "Электронный ЗАГС"	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.05.2013	31.12.2015	01.05.2013		Разработана и введена в эксплуатацию подсистема взаимодействия системы "Электронный ЗАГС" с ГИС ГМП. Обеспечена возможность интеграции существующих на рынке ЗАГС решений и ЕЗАГС. Обеспечена возможность для органов ЗАГС принимать заявления на государственные услуги с ЕПГУ посредством SaaS решения	Проведен повторный анализ целесообразности создания SaaS решения для органов ЗАГС и создания отдельной информационной системы для централизации межведомственных запросов по сведениям актов гражданского состояния, по результату которого было принято решение о приостановке работ по созданию Системы.
248	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	По результатам проведенного анализа целесообразности создания SaaS решения для органов ЗАГС и создания отдельной информационной системы для централизации межведомственных запросов по сведениям актов гражданского состояния было принято решение выводить услуги ЗАГС на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в установленном ранее порядке.							
249	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Маршрутизацию межведомственных запросов по актам гражданского состояния планируется реализовать через подсистему Единой системы межведомственного электронного взаимодействия.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
258	Мероприятие 4.2.7. Развитие инфраструктуры общественного доступа	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		01.04.2013	31.12.2015			Разработаны программно-аппаратные комплексы «Интерактивный кабинет гражданина для доступа к государственным услугам» нового формата	Разработаны программно-аппаратные комплексы «Интерактивный кабинет гражданина для доступа к государственным услугам» нового формата
259	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
260	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
261	Мероприятие 4.2.8. Создание федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.04.2013	31.12.2015	01.04.2013		Создана Федеральная информационная система досудебного обжалования	Создана Федеральная информационная система досудебного обжалования
262	Контрольное событие 4.2.8.1. Создана Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования, обеспечивающая реализацию прав граждан на досудебное (внесудебное) обжалование в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	*	X	15.12.2013	X	15.12.2013	X	X
263	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие не выполнено. В целях создания ФГИС ДО, в 2013 году было подготовлено техническое задание на создание Системы. При подготовке ТЗ было произведено исследование процесса подачи, рассмотрения и подготовки ответа на жалобы, возникающие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в результате которого было определено, что ФГИС ДО необходимо разрабатывать в качестве подсистемы ЕПГУ. Такой подход обуславливается необходимостью интеграции ФГИС ДО с элементами инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ИС, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
264	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Правительство Российской Федерации приняло поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг", где определило дату ввода системы в эксплуатацию 1 января 2015 года.							
265	Мероприятие 4.2.9. Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства	Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Все информационные системы, входящие в инфраструктуру электронного правительства, функционируют в штатном режиме согласно эксплуатационной документации и соглашениям об уровне обслуживания	Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства
266	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
267	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
268	Мероприятие 4.2.10. Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013	01.01.2013	Обеспечение эффективности реализации отдельных мероприятий государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)" в целях достижения контрольных результатов.	Обеспечена экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
269	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
270	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
271	Мероприятие 4.2.11. Развитие и методическое сопровождение федерального реестра государственных и муниципальных услуг и методическая поддержка типового решения региональных реестров и порталов государственных и муниципальных услуг	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.07.2013	31.12.2015	01.07.2013	31.12.2013	Разработка технического задания на доработку федерального реестра государственных и муниципальных услуг. Доработка и методическое сопровождение федерального реестра государственных и муниципальных услуг. Методическая поддержка типового решения региональных реестров и порталов государственных и муниципальных услуг	Результаты: Разработано техническое задание на доработку Реестра и Типового решения регионального (муниципального) узла Системы, доработан Реестр и типовое региональное решение регионального (муниципального) узла Системы, проведено обучение представителей ФОИВ и ОИВ субъектов РФ.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
281	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
282	Мероприятие 4.2.14. Проведение оценки соблюдения требований к доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления публикуемой на официальных сайтах (АИС «Мониторинг госсайтов»)	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.07.2013	31.12.2015	01.07.2013	31.12.2013	Проведение комплексного мониторинга доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и крупных муниципальных образований. Разработка технического задания на доработку АИС. Доработка и сопровождение АИС "Мониторинг госсайтов"	Результаты: Разработана методика проведения мониторинга госсайтов, доработана АИС «Мониторинг госсайтов», проведен экспертный мониторинг доступности информации на госсайтах, обеспечена техническая и методическая поддержка работоспособности системы, оказана техническая поддержка пользователей системы
283	Контрольное событие 4.2.14.1. Введена в промышленную эксплуатацию АИС "Мониторинг госсайтов" для проведения мониторинга доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и крупных муниципальных образований	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	*	X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
284	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
285	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
286	Мероприятие 4.2.15. Техническое сопровождение информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации»	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.08.2013	31.12.2015	01.08.2013	31.12.2013	Техническое сопровождение информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации».	Результаты: Проведено экспресс-обследование существующей Системы Портала АР, разработано техническое задание на развитие Портала АР, разработано техническое задание на проведение поисковой оптимизации Портала АР, разработан план по продвижению Портала АР, составлено семантическое ядро Портала АР, проведены технические работы по SEO-оптимизации, разработано техническое задание на перенос Портала АР на инфраструктуру электронного правительства,

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
287	Контрольное событие 4.2.15.1. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Портал административной реформы в Российской Федерации»	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	*	X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
288	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
289	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
290	Мероприятие 4.2.16. Развитие аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации (АИС ГП)	Теплов О.В., Департамент стратегического управления государственных программ и инвестиционных проектов	X	01.07.2013	31.12.2015	01.07.2013	31.12.2013	Разработка технического задания на доработку АИС ГП. Доработка и поддержка аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации.	Результаты: Разработано ЧТЗ, доработана система, проведены приемочные испытания АИС ГП, оказана техническая поддержка пользователей системы
291	Контрольное событие 4.2.16.1. Введена в промышленную эксплуатацию аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации (АИС ГП)	Теплов О.В., Департамент стратегического управления государственных программ и инвестиционных проектов		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
292	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
293	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
294	Мероприятие 4.2.17. Проведение мониторингов качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	05.07.2013	31.12.2015	05.07.2013	31.12.2013	Подготовка двух мониторингов по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Подготовка 2 проектов докладов о переводе государственных услуг в электронный вид	Результаты: Доработана методика для проведения мониторинга перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму в 2013 году, обеспечена техническая и методическая поддержка работоспособности ИС МЭГМУ, система введена в промышленную эксплуатацию

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
308	Мероприятие 4.2.21. Методическое обеспечение реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	29.04.2013	31.12.2015	29.04.2013	31.12.2013	Обеспечение методической и консультационной поддержки. Осуществление мониторинга деятельности федеральных органов исполнительной власти в части исполнения поручений постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»	Результаты: Оказана методическая и консультационная поддержка ФОИВ, проведен мониторинг деятельности ФОИВ, обучение ФОИВ, оказано сопровождение ведения Реестра базовых государственных информационных ресурсов
309	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
310	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
311	Мероприятие 4.2.22. Методическая поддержка обеспечения доступа в сети «Интернет» к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Российской Федерации	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	03.09.2013	31.12.2015	03.09.2013	31.12.2013	Методическая поддержка органов государственной власти Российской Федерации	Результаты: Доработаны методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами власти, проведен мониторинг и оценка востребованности открытых данных в Российской Федерации, открытые мероприятия, оказана методическая поддержка ФОИВ по обеспечению доступа в сети Интернет к открытым данным
312	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
313	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
314	Мероприятие 4.2.23. Развитие и поддержка единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса	Шадрин А.Е., Директор Департамента инновационного развития	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013	31.12.2013	Разработка технического задания на доработку Портала. Доработка и сопровождение единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса	Результаты: Готовлено техническое задание на доработку АИС «Инновации», новые функциональные возможности АИС «Инновации», доработана рабочая и регламентная документация АИС «Инновации», раскрыты данные в машиночитаемых форматах в АИС «Инновации», создана англоязычная версия «Профиля инновационной России» в рамках АИС «Инновации», разработан, при участии институтов развития, формат базы данных по поддерживаемым институтами развития инновационным проектам, разработаны технические требования к portalу на 2014 г., усовершенствован дизайн отдельных разделов АИС «Инновации», оказана техническая поддержка АИС «Инновации» в 2013 году, консультационные услуги пользователям по работе с АИС «Инновации», проведено обучение сотрудников Минэкономразвития России работе с порталом, АИС «Инновации» введена в промышленную эксплуатацию

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
322	Мероприятие 4.2.25. Создание специализированного информационного ресурса отражающего показатели развития информационного общества	Кузнецов Роман Валерьевич, Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	01.05.2013	31.12.2015	01.05.2013		Разработан специализированный информационный ресурс	В процессе межведомственных консультаций реализация мероприятия признана нецелесообразной
323	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
324	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
325	Мероприятие 4.2.26. Создание, развитие, модернизация, эксплуатация федеральной государственной системы комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности по оптимизации предоставления государственных услуг и исполнения контрольно-надзорных и иных функций (ФГИС ОГФУ)	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации	X	01.05.2013	31.12.2015			Обеспечены сбор, обработка и хранение информации о деятельности государственных органов власти, создание электронной модели государственного управления и информационно-аналитической поддержки принятия решений по повышению эффективности предоставления государственных услуг и исполнения функций федеральными органами исполнительной власти, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В течение 2014-2016 гг. Развитие системы, созданной в 2013 году, в том числе подключение всех ФОИВ к ФГИС ОГФУ. Будет обеспечено бесперебойное функционирование ФГИС ОГФУ	не реализовано
326	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Планировалось, что Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (далее - Правительственная комиссия) передаст полномочия по реализации данного мероприятия от Минэкономразвития России. Так как Правительственная комиссия не вела свою работу большую часть года, то полномочия не были переданы. Таким образом деньги израсходованы в 2013 году не были.							
327	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Предлагаем исключить мероприятие из Детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. по мероприятиям, ответственным исполнителем которых является Минкомсвязь России, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 15.08.2013 № 206 (в ред. от 27.12.2013 № 457)							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
328	Мероприятие 4.2.27. Нормативно-правовое обеспечение развития межведомственного электронного взаимодействия, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, развития предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, с учетом совершенствования вопросов дистанционной оплаты государственной пошлины за предоставление государственных и муниципальных услуг	Кузнецов Роман Валерьевич, Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	01.05.2013	31.12.2015	01.05.2013		Проекты федеральных нормативных правовых актов	В течение 2013 года Минкомсвязью России велась работа по подготовке нормативных правовых актов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в частности были подготовлены следующие документы. Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с уточнением процедуры создания простой электронной подписи с использованием единой системы идентификации и аутентификации», направленный на совершенствование процедуры создания простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг. Итогом данной работы явилось принятие постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1135 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с уточнением процедуры создания простой электронной подписи с использованием единой системы идентификации и аутентификации».
329	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
330	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
331	Мероприятие 4.2.28. Создание и развитие информационной системы, обеспечивающей поиск, идентификацию и учет регистрируемых аудиовизуальных произведений и фонограмм в цифровой форме, а также информирующей об установленном режиме их использования, в рамках работ по развитию средств поиска информации по различным видам контента	Грицай Георгий Анатольевич, Заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	X	01.05.2013	31.12.2015			Создана информационная система, проведены опытная эксплуатация и оценочные (приемочные) испытания. Информационная система доработана в части достижения показателей назначения по производительности и масштабированию, а также в части интеграции со средствами поиска информации по различным видам контента. Обеспечены сопровождение и эксплуатация информационной системы	Мероприятие не выполнялось ввиду длительного согласования условий финансирования. Реализация мероприятия будет осуществляться в 2014 году

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
332	Контрольное событие 4.2.28.1. Создана и введена в опытную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая поиск, идентификацию и учет регистрируемых аудиовизуальных произведений и фонограмм в цифровой форме, а также информирующая об установленном режиме их использования, в рамках работ по развитию средств поиска информации по различным видам контента	Грицай Георгий Анатольевич, Заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи		31.12.2013					не выполнено
333	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
334	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
335	Мероприятие 4.2.29. Развитие, обеспечение эксплуатации и функционирования программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.04.2013	31.12.2015	31.10.2013		Обеспечено развитие механизмов сопровождения всех подсистем и разделов в целях достижения оперативного информационного наполнения, позволяющего осуществлять эффективное предоставление актуальной информации пользователям. Обеспечение эксплуатации ЕМИСС	Обеспечена автоматизированная интеграция информационно-статистических ресурсов в единую межведомственную систему информационно-статистического обеспечения субъектов ОСУ, позволяющую своевременно получать достоверные и полные показатели макроэкономической статистики для эффективного их использования при принятии управленческих решений и прогнозировании во всех сферах народного хозяйства; обеспечена технологическая возможность включения субъектами ОСУ официальной статистической информации в состав официальных государственных информационно-статистических ресурсов, входящих в ЕМИСС; обеспечено предоставление юридически значимой официальной статистической информации пользователям ЕМИСС; обеспечена работоспособность программно-технических средств ЕМИСС в круглосуточном и бесперерывном режиме; модернизирован дизайн пользовательского интерфейса Системы в части оптимизации интерфейса, для обеспечения его большей информативности и функциональности, в том числе при доступе к ресурсам Системы с помощью мобильных устройств; -сформирования ключевые сценарии поиска официальной статистической информации непосредственными пользователями ЕМИСС; осуществлено развитие программных средств интеграции ЕМИСС, для обеспечения информационного обмена с внешними ведомственными ИС

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
336	Контрольное событие 4.2.29.1. Обеспечено выполнение функции Минкомсвязи России оператора единой межведомственной информационно-статистической системе в 2013 году; эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения центрального сегмента и ведомственных сегментов единой межведомственной информационно-статистической системе; эксплуатация и функционирование баз данных центрального сегмента единой межведомственной информационно-статистической системе; введение в постоянную эксплуатацию нового СПО единой межведомственной информационно-статистической системе (продолжение опытной эксплуатации, организация и проведение приемочных испытаний нового СПО единой межведомственной информационно-статистической системе); перевод функционирования единой межведомственной информационно-статистической системе на новую технологическую платформу	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
337	Контрольное событие 4.2.29.2. Обеспечено выполнение функции Минкомсвязи России оператора единой межведомственной информационно-статистической системе в 2013 году; эксплуатация и функционирование аппаратного обеспечения центрального сегмента и ведомственных сегментов единой межведомственной информационно-статистической системе; эксплуатация и функционирование общесистемного программного обеспечения центрального сегмента и ведомственных сегментов единой межведомственной информационно-статистической системе; эксплуатация и функционирование аппаратного обеспечения и общесистемного программного обеспечения резервных серверов единой межведомственной информационно-статистической системе; эксплуатация и функционирование аппаратного обеспечения и общесистемного программного обеспечения новой технологической платформы единой межведомственной информационно-статистической системе	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
338	Контрольное событие 4.2.29.3. Разработано новое и усовершенствовано имеющееся программное и технологическое обеспечение единой межведомственной информационно-статистической системе в интересах: координатора единой межведомственной информационно-статистической системе, оператора единой межведомственной информационно-статистической системе, субъектов официального статистического учета	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
339	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Дизайн-решение, использовавшееся в открытой части ЕМИСС не в полной мере соответствовал современным рекомендациям по эргономике пользовательских интерфейсов.							
340	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В рамках развития ЕМИСС в 2013 году был проработан и реализован вопрос модернизации интерфейса с привлечением экспертного сообщества.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
341	Мероприятие 4.2.30. Обеспечение создания, развития и функционирования официального сайта Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Созданы новые подсистемы, увеличивающие функциональные возможности. Обеспечено развитие механизмов сопровождения всех подсистем и разделов в целях достижения оперативного информационного наполнения, позволяющего осуществлять эффективное предоставление актуальной информации пользователям. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение	Созданы новые подсистемы, увеличивающие функциональные возможности. Обеспечено развитие механизмов сопровождения всех подсистем и разделов в целях достижения оперативного информационного наполнения, позволяющего осуществлять эффективное предоставление актуальной информации пользователям. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение
342	Контрольное событие 4.2.30.1. Осуществлена модернизация существующих разделов сайтов:- Перевод части текстового контента на английский язык;- Создание и публикация мультискрипта;- Создание и публикация инфографики;- Разработка нового дизайна Портала Правительства	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	30.10.2013	X	30.10.2013	X	X
343	Контрольное событие 4.2.30.2. Созданы новые подсистемы сайтов.- Создание софт-сервера;- Создание системы личный кабинет;- Создание автономной системы управления контентом;- Разработка публикации текстовых материалов;- Разработка публикации мультимедийных материалов;- Разграничение прав доступа «редактор-выпускающий редактор двухуровневая публикация материала»;- Внедрение логов изменений	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
344	Контрольное событие 4.2.30.3. Созданы новые разделы сайта:- Доработка специальной версии портала (http://special.kremlin.ru/), предназначенной для людей с ограничениями по здоровью;- Модернизация мобильной версии портала, в том числе адаптированной для просмотра на Web-планшетах под управлением операционных систем Windows 7, Android OS, iOS;- Разработка модуля маркирования материалов	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	30.10.2013	X	30.10.2013	X	X
345	Контрольное событие 4.2.30.4. Расширен функционал системы управления Порталом, обеспечено повышение уровня информационной безопасности Портала:- Полный редизайн (изменение внешнего вида) Портала в соответствии с актуальными тенденциями Web-дизайна, адаптация гипертекстовой разметки портала под стандарты HTML версии 5, поддерживающей работу с мультимедийными приложениями;- Редизайн формы поиска;- Разработка SVG-карт;- Модернизация сайта «Под личным контролем»	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
346	Контрольное событие 4.2.30.5. Создан сайт Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе (1 этап) и создание сайта Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
347	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Невозможность закупать аппаратные ресурсы необходимые для модернизации официального интернет-представительства Президента Российской Федерации, интернет-сайтов Правительства Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации и создания интернет-сайтов консультативного (совещательного) органа при Президенте Российской Федерации, интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе и интернет-сайта Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.							
348	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Информирование Управления пресс-службы и информации Администрации Президента Российской Федерации, а так же Департамента пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации о необходимости создания нормативно правовой основы позволяющей осуществлять закупку аппаратных средств необходимых для модернизации официального интернет-представительства Президента Российской Федерации, интернет-сайтов Правительства Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации и создания интернет-сайтов консультативного (совещательного) органа при Президенте Российской Федерации, интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе и интернет-сайта Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
349	Мероприятие 4.2.31. Развитие и доработка функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров»	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.05.2013	31.12.2013	25.06.2013		Развитие и доработка функциональных возможностей Портала и их программная реализация; -разработка предложений по модернизации подсистем и сервисов Портала; -выполнение мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных и информации ограниченного доступа; -поставка оборудования, развитие программно-аппаратных средств и инфраструктуры, используемой для размещения Портала. -приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	Осуществлены развитие и доработка функциональных возможностей Портала и их программная реализация; разработаны предложения по информационному взаимодействию Портала с межведомственными ИС и созданию подсистемы идентификации Портала с применением электронной подписи; обеспечена безопасности персональных данных и информации ограниченного доступа.
350	Контрольное событие 4.2.31.1. «Разработка ЧТЗ на развитие функциональных возможностей Портала»	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	01.08.2013	X	15.07.2013	X	X
351	Контрольное событие 4.2.31.2. Разработаны организационно-технические предложения по информационному взаимодействию Портала с ведомственными информационными системами и созданию подсистемы идентификации Портала с применением электронной подписи	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	01.10.2013	X	01.10.2013	X	
352	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Дизайн-решение, использовавшееся в открытой части Портала не в полной мере соответствовало современным рекомендациям по эргономике пользовательских интерфейсов.							
353	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В рамках развития и доработки Портала в 2013 году был проработан и реализован вопрос модернизации интерфейса с привлечением межведомственной рабочей группы.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
354	Мероприятие 4.2.32. Создание и развитие единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров»	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации кадров	X	01.05.2013	31.12.2015	06.11.2013		<p>Повышение прозрачности и эффективности кадрового делопроизводства в части подбора кадров и проведения конкурсов</p> <p>Комплексное проектирование архитектуры системы и функциональных подсистем;</p> <p>Проектирование защищенного программно-технического комплекса;</p> <p>Разработка, согласование и принятие НПА, связанных с созданием и развитием Системы;</p> <p>Разработка и утверждение единых форматов информационного обмена данными по вопросам управления кадровым составом; Разработка официального портала системы;</p> <p>Разработка обеспечивающих подсистем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подсистема администрирования; - подсистема обеспечения безопасности информации; <p>Объединение федеральных информационных систем и ресурсов;</p> <p>Проведение работ по наполнению Системы первичными данными из имеющихся информационных ресурсов.</p> <p>Опытная эксплуатация;</p> <p>Проведение тематических исследований</p>	<p>Осуществлены проектирование и разработка интерфейсных решений, идет подготовка размещения первой очереди Системы по адресу в сети Интернет gossuzhba.gov.ru</p>
355	Контрольное событие 4.2.32.1. Выполнено комплексное проектирование системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров»	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по		X	31.12.2013		31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
356	<p>Контрольное событие 4.2.32.2. Выполнено масштабирование вычислительной мощности системы за счёт установки поставляемого оборудования в целях обеспечения минимально необходимого уровня быстродействия системы при наращивании функциональных возможностей и подключении новых пользователей (в т.ч. сотрудников региональных органов исполнительной власти).</p> <p>Обеспечено функционирование системы при её масштабировании за счёт поставки общесистемного программного обеспечения. Выполнено масштабирование вычислительной мощности системы за счёт установки поставляемого оборудования в целях обеспечения минимально необходимого уровня быстродействия системы при наращивании функциональных возможностей и подключении новых пользователей (в т.ч. сотрудников региональных органов исполнительной власти).</p> <p>Обеспечено функционирование системы при её масштабировании за счёт поставки общесистемного программного обеспечения.</p>	<p>Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации</p>		X	31.12.2013		31.12.2013	X	X
357	<p>Контрольное событие 4.2.32.3. Проведено техническое обслуживание единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации</p>	<p>Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации</p>		X	31.12.2013		31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
358	Контрольное событие 4.2.32.4. Поставлено оборудование в рамках создания единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	30.11.2013		30.11.2013	X	X
359	Контрольное событие 4.2.32.5. Обеспечена бесперебойная работа Системы и соблюдение требований надёжности и безопасности информации единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации в 2013 году	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	31.12.2013		31.12.2013	X	X
360	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Авторизация пользователей Портала средствами VipNet приводит к повышенным и нецелесообразным трудозатратам на распространение ключевой информации на физических носителях (CD-диски). 2. Дизайн-решение, использовавшееся в открытой части Портала не соответствовало современным рекомендациям по эргономике пользовательских интерфейсов.							
361	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В рамках комплексного проектирования ЕИСУ КС проработан вопрос построения доверенной защищенной сети на основе технологических решений, не требующих распространения ключевой информации на физических носителях. 2. В рамках создания Системы был проработан и реализован вопрос модернизации интерфейса с привлечением межведомственной рабочей группы.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
362	Мероприятие 4.2.33. Проведение анализа и подготовка предложений по разработке ведомственных информационных систем с использованием защищенных облачных технологий, а также по организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти на примере Следственного комитета Российской Федерации	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации	X	01.10.2013	31.12.2014	01.05.2013	31.12.2014	Разработаны типовые требования к ведомственным информационным системам и к организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти с использованием защищенных облачных технологий	Закончен I этап. Заключен ГК от 29.11.2013 № 0410/123: В рамках первого этапа работ по указанному ГК: • проведено первичное обследования деятельности Следственного комитета; • выделены административные процедуры, в том числе приоритетные административные процедуры, включая процедуры, связанные с его межведомственным взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти и организациями; • проведено полное обследование приоритетных административных процедур, включая порядок межведомственного взаимодействия, информационной инфраструктуры, серверного, сетевого и иного оборудования, в том числе использующегося для организации межведомственного взаимодействия.
363	Контрольное событие 4.2.33.1. Проведен анализ и подготовка предложений по разработке ведомственных информационных систем с использованием защищенных облачных технологий, а также по организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти на примере Следственного комитета Российской Федерации	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации		X	15.09.2013	X	31.12.2014	X	X
364	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
365	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
366	Мероприятие 4.2.34. Создание системы мониторинга единой сети передачи данных для федеральных государственных органов Российской Федерации	Кузнецов Роман Валерьевич, Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	01.11.2013	31.12.2013	01.11.2013	31.12.2013	Создана система мониторинга единой сети передачи данных для федеральных государственных органов Российской Федерации	Создана система мониторинга единой сети передачи данных для федеральных государственных органов Российской Федерации

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
367	Контрольное событие 4.2.34.1. Система мониторинга единой сети передачи данных для федеральных государственных органов Российской Федерации введена в эксплуатацию	Кузнецов Роман Валерьевич, Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
368	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
369	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
370	Основное мероприятие 4.3 Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020			Обеспечение функционирования и развития информационных систем, в том числе в сфере государственных закупок и торгов; предоставление паспортно-визовых документов нового поколения; функционирование государственной автоматизированной системы "Управление"	Обеспечено функционирования и развития информационных систем, в том числе в сфере государственных закупок и торгов; предоставление паспортно-визовых документов нового поколения; функционирование государственной автоматизированной системы "Управление"
371	Мероприятие 4.3.1. Развитие государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП)	Романков Андрей Олегович, начальник Управления информационных технологий	X	01.01.2013	30.12.2015	01.01.2013	31.12.2013	проведено обучение пользователей ГС ПВДНП; выполнено проектирование дооснащения ФЦОД ГС ПВДНП; выполнены пуско-наладочные работы оборудования и программного обеспечения в ФЦОД ГС ПВДНП; выполнена регламентная аттестация ведомственного сегмента ГС ПВДНП; выполнена актуализация модели угроз ГС ПВДНП; осуществлен перенос функциональности ФЦОД ГС ПВДНП на новую площадку; осуществлена модернизация оборудования объектов 1й очереди ГС ПВДНП, АСР; создание и оснащение новых 53 объектов ГС ПВДНП	проведено обучение пользователей ГС ПВДНП; выполнено проектирование дооснащения ФЦОД ГС ПВДНП; выполнены пуско-наладочные работы оборудования и программного обеспечения в ФЦОД ГС ПВДНП; выполнена регламентная аттестация ведомственного сегмента ГС ПВДНП; выполнена актуализация модели угроз ГС ПВДНП; осуществлен перенос функциональности ФЦОД ГС ПВДНП на новую площадку; осуществлена модернизация оборудования объектов 1й очереди ГС ПВДНП, АСР; создание и оснащение новых 53 объектов ГС ПВДНП
372	Контрольное событие 4.3.1.1. Проектирование дооснащения ФЦОД ГС ПВДНП		1	X	31.03.2013	X	31.03.2013	X	X
373	Контрольное событие 4.3.1.2. Актуализация модели угроз ГС ПВДНП		1	X	30.06.2013	X	30.06.2013	X	X
374	Контрольное событие 4.3.1.3. Регламентная аттестация ведомственного сегмента ГС ПВДНП		1	X	01.07.2013	X	30.09.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
375	Контрольное событие 4.3.1.4. Перенос функциональности ФЦОД ГС ПВДНП на новую площадку		1	X	01.10.2013	X	31.12.2013	X	X
376	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
377	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
378	Мероприятие 4.3.2. Техническая поддержка государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	Романков Андрей Олегович, начальник Управления информационных технологий	X	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	осуществлено техническое обслуживание и техническая поддержка ведомственного сегмента ГС ПВДНП;повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок;проведена закупка бланков паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации (46 страниц)	осуществлено техническое обслуживание и техническая поддержка ведомственного сегмента ГС ПВДНП;повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок;проведена закупка бланков паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации (46 страниц)
379	Контрольное событие 4.3.2.1. Заключен государственный контракт на техническое обслуживание и техническую поддержку ведомственного сегмента ГС ПВДНП	Романков Андрей Олегович, начальник Управления информационных технологий		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
380	Контрольное событие 4.3.2.2. Закуплены бланки паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации	Романков Андрей Олегович, начальник Управления информационных технологий		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
381	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
382	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
383	Мероприятие 4.3.3. Развитие и поддержка единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса	Шадрин А.Е., Директор Департамента инновационного развития	X	31.12.2012	22.05.2013	31.12.2012	22.05.2013	Разработка технического задания на доработку Портала. Доработка и сопровождение единого информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса.	Введен в промышленную эксплуатацию единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации»)
384	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
385	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
386	Мероприятие 4.3.4. Доработка типового программно-технического решения «Информационная система поддержки лицензирования отдельных видов деятельности»	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	X	05.08.2013	31.12.2015	05.08.2013	31.12.2013	Доработка типового программно-технического решения.	Результаты: Разработаны дополнительные механизмы по управлению составом и формой реестров, формируемых в ИТР «АИС ЛОД», проведено развитие типового программно-технического решения лицензирования отдельных видов деятельности, проведена апробация новых функциональных возможностей модернизированного типового решения в 2-х пилотных ОИВ»
387	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
388	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
389	Мероприятие 4.3.5. Методологическая и организационная поддержка развития ГАС «Управление»	Херсонцев Алексей Игоревич, Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	X	16.07.2013	31.12.2015	16.07.2013	31.12.2013	Методологическая и организационная поддержка органов государственной власти.	Результаты: Оказана методологическая и организационная поддержка развития ГАС «Управление», проведена модернизация программного обеспечения портала методической поддержки развития ГАС «Управление», разработаны функциональные требования к ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
411	Мероприятие 4.3.11. Разработка системного проекта и технического задания на единую информационную систему федеральной контрактной системы	Степанов К.И., Директор Департамента развития федеральной контрактной системы	X	01.06.2013	31.12.2013	01.06.2013	31.12.2013	Разработка системного проекта создания ЕИС ФКС и технического задания на разработку ЕИС ФКС, включающее комплекс технических заданий по каждому из компонентов ЕИС ФКС.	Разработан системный проект создания ЕИС ФКС и технического задания на разработку ЕИС ФКС, включающее комплекс технических заданий по каждому из компонентов ЕИС ФКС.
412	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
413	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
	Мероприятие 4.3.12. Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий (развитие АИС УВИРИ, создание ФГИС	Яценко Николай Сергеевич,	X	01.06.2013	31.12.2013	I 28.05.2013 II. I. 23.12.2013 II.		I. Развитие автоматизированной системы управления ведомственной и региональной информатизацией; II. Создание федеральной государственной информационной системы национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин. Научный отчет, оформленный в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», содержащий анализ реализации	I Заключен ГК от 29.11.2013 № 0410/118. В результате работ, предусмотренных указанным ГК, подсистема координации проектов автоматизированной информационной системы управления ведомственной и региональной информатизацией подготовлена к сдаче в опытную эксплуатацию. II Заключен ГК от 28.05.2013 № 0410/50. В рамках контракта: обеспечена методическая поддержка пользователей государственной информационной системы управления ведомственной и региональной информатизацией (далее - АИС УВИРИ); разработано частное техническое задание на развитие АИС УВИРИ; выполнены проектирование и доработка АИС УВИРИ, проведены предварительные комплексные испытания; проведены опытная эксплуатация и приемочные испытания АИС УВИРИ; разработано частное техническое задание на создание федеральной государственной информационной системы национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин (далее - ФГИС ФАП); разработан проект методических указаний о порядке формирования и использования ФГИС ФАП; выполнены проектирование и разработка ФГИС ФАП, проведены предварительные комплексные испытания; <input type="checkbox"/> проведены опытная эксплуатация и приемочные испытания ФГИС ФАП;

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
414	ФАП, разработка подсистемы координации проектов автоматизированной информационной системы управления ведомственной и региональной информатизацией на примере Минкомсвязи России)	Директор Департамента координации информатизации	X	01.05.2013	31.12.2013	14.11.2013	15.12.2013	<p>субъектами Российской Федерации проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, и подготовка предложений по координации мероприятий по информатизации, финансируемых субъектами Российской Федерации за счет средств субсидий из федерального бюджета, в целях обеспечения повышения качества оказания государственных услуг в электронном виде на региональном уровне. Отчет содержит в том числе рекомендации и предложения по совершенствованию механизма координации мероприятий по информатизации</p>	<p>разработано частное техническое задание на доработку пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ; выполнены проектирование и разработка пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ, проведены предварительные испытания; проведены опытная эксплуатация и пользовательских в части пользовательских интерфейсов АИС УВиРИ.</p> <p>Заключен ГК от 14.11.2013 № 0411/111 по результатам работ которого проведен анализ и подготовлены заключения на планы информатизации государственных органов на 2014-2016 годы. Проведена оценка проектов планов информатизации и федеральных целевых программ и анализ результатов оценки. Подготовлены предложения по координации информатизации государственных органов на основе оценки эффективности выполнения субъектами Российской Федерации проектов в 2012-2013 годах.</p> <p>Разработана методика анализа и мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации проектов. Проведены исследования, направленные на определение направлений и методов совершенствования процессов координации мероприятий по информатизации государственных органов. По итогам подготовлен комплекс аналитических отчетов по теме: «Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий».</p>
415	Контрольное событие 4.3.12.1. Создана ФГИС Фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин	Яценко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
416	Контрольное событие 4.3.12.2 Федеральная государственная информационная система национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин введена в эксплуатацию	Яценко Николай Сергеевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента координации информатизации		2 X	31.12.2013	X	31.12.2013		X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
417	Контрольное событие 4.3.12.3 Разработана подсистема координации проектов автоматизированной информационной системы управления ведомственной и региональной информатизацией и подготовлена к сдаче в опытную эксплуатацию	Яцеленко Николай Сергеевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента координации информатизации	2	X	31.12.2013	X	31.12.2013		X
418	Мероприятие 4.3.13. Исследование вопросов результативности и эффективности внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов путем проведения экспертной оценки документов, используемых в рамках планирования и реализации мероприятий по информатизации, и подготовка предложений по совершенствованию механизма координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации		01.05.2013	31.12.2015			Научный отчет, оформленный в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», содержащий анализ реализации субъектами Российской Федерации проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, и подготовка предложений по координации мероприятий по информатизации, финансируемых субъектами Российской Федерации за счет средств субсидий из федерального бюджета, в целях обеспечения повышения качества оказания государственных услуг в электронном виде на региональном уровне. Отчет содержит в том числе рекомендации и предложения по совершенствованию механизма координации мероприятий по информатизации	Заключен ГК от 14.11.2013 № 0411/111 по результатам работ которого проведен анализ и подготовлены заключения на планы информатизации государственных органов на 2014-2016 годы. Проведена оценка проектов планов информатизации и федеральных целевых программ и анализ результатов оценки. Подготовлены предложения по координации информатизации государственных органов на основе оценки эффективности выполнения субъектами Российской Федерации проектов в 2012-2013 годах. Разработана методика анализа и мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации проектов. Проведены исследования, направленные на определение направлений и методов совершенствования процессов координации мероприятий по информатизации государственных органов. По итогам подготовлен комплекс аналитических отчетов по теме: «Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий»
419	Контрольное событие 4.3.13.1. Проведен анализ нормативного правового регулирования в области координации региональных мероприятий по информатизации	Яцеленко Николай Сергеевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента координации	2	X	31.12.2013	X	31.12.2013		X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
420	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	<p>I. Контрольное событие 4.3.13.4: Федеральная государственная информационная система национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин (далее – ФГИС ФАП) функционирует в полном объеме в промышленном режиме, отсутствует приказ о вводе ФГИС ФАП в эксплуатацию.</p> <p>II. Мероприятие 4.3.13 Ранее с ОАО «Ростелеком» был заключен ГК от 27 сентября 2013 г. № 0411/86. Вместе с тем в ТЗ, являющимся приложением к указанному ГК присутствовали работы, реализуемые в рамках приказа Министерства от 16 сентября 2013 года № 245. Учитывая изложенное, с целью исключения утративших актуальность и не подлежащих выполнению работ, было заключено Соглашение от 30.10.2013 о расторжении ГК от 27 сентября 2013 г. № 0411/86 и заключен новый ГК от 14.11.2013 № 0411/111.</p>							
421	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	<p>I. Контрольное событие 4.3.13.4: издан приказ Минкомсвязи России от 17.02.2014 № 22 «О порядке и сроке ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин».</p> <p>II. Заключен новый ГК от 14.11.2013 № 0411/111</p>							
422	Мероприятие 4.3.14. Создание, развитие федеральной государственной информационной системы учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов	Яценко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации	X	01.05.2013	31.12.2015	I. 04.06.2013 II. 27.09.2013	I. 30.09.2013 II. 23.12.2013	<p>I. Развитие государственной информационной системы учета информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 1) В части приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе с методическими указаниями по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утверждаемыми Минкомсвязью России во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов»); 2) Разработка требований по интеграции с официальным сайтом для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;</p> <p>3) Интеграция с компонентами инфраструктуры электронного правительства, автоматизированной системой управления ведомственной и региональной информатизацией, федеральной государственной информационной системы национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин; 4) Разработка Веб-сервисов интеграции с внешними системами государственных органов (бухгалтерскими системами и системами эксплуатации); 5) С целью возможности ее использования субъектами Российской Федерации для учета информационных систем и компонентов</p>	<p>I. Заключен ГК от 04.06.2013 № 0173100007513000003_144316</p> <p>Достигнутые результаты: Проведена опытная эксплуатация федеральной государственной информационной системы учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов</p> <p>II. Заключен ГК от 27.09.2013 № 0410/87</p> <p>Достигнутые результаты: 1. Приобретены неисключительные права на программное обеспечение, необходимое для функционирования государственной информационной системы учета информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – АИС Учета); 2. Обеспечено развитие АИС Учета; 3. Обеспечена техническая и методическая поддержка государственных органов при эксплуатации АИС Учета; 4. Обеспечена эксплуатация АИС Учета.</p>
423	Контрольное событие 4.3.14.1. Проведена опытная эксплуатация федеральной государственной информационной системы учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов	Яценко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
424	Контрольное событие 4.3.14.2. Государственная информационная система учета информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации введена в эксплуатацию	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации		X	31.12.2013	X	31.12.2013	X	X
425	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Контрольное событие 4.3.14.2.: Государственная информационная система учета информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – АИС Учета) функционирует в полном объеме в промышленном режиме, отсутствует приказ о вводе АИС Учета в эксплуатацию.							
426	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Контрольное событие 4.3.14.2: приказ о вводе в эксплуатацию АИС Учета будет издан в марте 2014 г.							
427	Мероприятие 4.3.15. Формирование Единой информационно-коммуникационной инфраструктуры	Кузнецов Роман Валерьевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	01.05.2013	31.12.2015			Проектная документация, включающая ФЭО, регламентные документы, ввод в эксплуатацию сети передачи данных	Государственный контракт на оказание услуг по разработке системного проекта по созданию единой инженерной инфраструктуры в части обработки и хранения данных федеральных государственных органов российской федерации. На 27.03.2014 услуги не приняты. Очередное заседание приемочной комиссии запланировано на 17.03.2014.
428	Контрольное событие 4.3.15.1. Разработан системный проект и ФЭО единой инфраструктуры в части вычислительных мощностей	Тебеньков Яков Михайлович, Заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти		X	31.12.2013	X		X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
429	Контрольное событие 4.3.15.2. Разработана проектная документация, включающая ФЭО, регламентные документы	Тебеньков Яков Михайлович, Заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти		X	31.12.2013	X		X	X
430	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
431	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
432	Мероприятие 4.3.16. Разработка методики анализа государственных закупок на информатизацию и системного проекта справочников типовых компонентов ИТКИ	Яценко Николай Сергеевич (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента		01.05.2013	31.12.2015			Создание автоматизированной системы анализа государственных закупок	Мероприятие не было реализовано в связи с перераспределением средств на другие проекты в соответствии с корректировками федерального бюджета на 2013 - 2015 годы

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
433	Мероприятие 4.3.17. Выполнение работ в по осуществлению перехода на обмен электронными документами при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти между собой и с Правительством Российской Федерации до 2017 года	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.04.2013	31.12.2015	01.04.2013		1. Системный проект национальной платформы системы электронного документооборота (СЭД) и сервисов электронного взаимодействия. 2. Проект национального стандарта (пакет проектов национальных стандартов) формата файла электронного документа. 3. Проект регламента хранения электронных документов. 4. Прототип национальной платформы системы электронного документооборота.	1. Проведено исследование в области используемых систем электронного документооборота в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации. 2. При Минкомсвязи России образован Экспертный совет по вопросам совершенствования электронного документооборота в органах государственной власти. 3. Разработан проект Регламента обмена электронными документами при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти между собой. Проект Регламента одобрен Экспертным советом и согласован ФСО России. 4. Реализованы пилотные проекты электронного документооборота между: - Аппаратом Правительства Российской Федерации и Минкомсвязью России; - Минкомсвязью России и Минюстом России; - Аппаратом Правительства Российской Федерации, Минкомсвязью России, Минфином России и Минэкономразвития России. 5. Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект Плана внесения изменений в нормативные правовые акты в целях обеспечения перехода на электронное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти.
434	Контрольное событие 4.3.17.1. Реализован пилотный проект электронного документооборота между Минкомсвязью России и Минюстом России в части государственной регистрации нормативных правовых актов Минкомсвязи России	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		X	01.09.2013	X	01.09.2013	X	X
435	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	1. Несовершенство существующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы межведомственного электронного документооборота. Необходимость ее существенной доработки и принятия новых НПА в этом направлении; 2. Отсутствие инструментов и механизмов архивирования электронных документов, образовавшихся в процессе межведомственного документооборота.							
436	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В 2014 г. запланированы мероприятия по: 1. совершенствованию существующей нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы межведомственного электронного документооборота (разработка и принятие новых НПА); 2. обеспечению централизованного хранения, приема и доступа к электронным документам, в том числе по созданию соответствующей инфраструктуры.							

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
437	Мероприятие 4.3.18. Обеспечение создания, развития и функционирования государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	Черненко Андрей Владимирович, Директор Департамента проектов по информатизации	X	01.04.2013	31.12.2015	01.04.2013		Обеспечено развитие ГС ПВДНП в части использования дополнительных биометрических параметров при оформлении российских виз, обеспечена актуализация и разработка СПО и структур баз данных ГС ПВД НП. Актуализирован технический проект ГС ПВДНП	1) организовано ежегодное плановое развитие ГСПВДНП в части использования дополнительных биометрических параметров при изготовлении, оформлении и контроле ПВДНП; 2) обеспечена актуализация и разработка СПО и структур баз данных ГСПВДНП в соответствии с требованиями административных регламентов ведомственных сегментов ГСПВДНП; 3) обеспечено удовлетворение проектных потребностей по обновлению и актуализации технических решений ведомственных сегментов ГСПВДНП; 4) обеспечена ежегодная плановая актуализация Технического проекта ГСПВДНП.
438	Контрольное событие 4.3.18.1. Обеспечена техническая готовность программно-аппаратных средств для осуществления с 1 июля 2013 г. по желанию граждан Российской Федерации выдачи паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные их владельцев (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук)	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации	*	X	01.07.2013		01.07.2013	X	X
439	Мероприятие 4.3.19 Выполнение работ по поддержке и обслуживанию программно-технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		01.03.2013	31.12.2015	01.03.2013		Обеспечено бесперебойное функционирование программно-технических комплексов объектов межведомственного сегмента Системы в штатном режиме. Обеспечено бесперебойное функционирование программно-технических комплексов информационной безопасности в составе объектов межведомственного сегмента Системы в штатном режиме. Обеспечено проведение аттестационных мероприятий по информационной безопасности Системы	Началось выполнение работ по поддержке и обслуживанию программно-технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
440	Мероприятие 4.3.20 Поддержка, обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	Черненко Андрей Владимирович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор Департамента проектов по информатизации		01.12.2012	30.07.2015	01.12.2012		<p>Обеспечено оказание услуг связи для 1388 объектов ГС ПВДНП в период с 01.01.2013 по 31.10.2013 гг.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление портов доступа и оборудования узлов доступа (оборудование Исполнителя) для оказания услуг связи объектам Системы, и обеспечение их взаимодействия со всеми объектами Системы в рамках виртуальной частной сети паспортно-визовых документов нового поколения (далее - ВЧС ПВД НП) по основным и резервным каналам; - организация предоставления услуг связи объектам Системы на оборудовании узлов доступа (оборудование Заказчика / ведомств) и обеспечение их взаимодействия со всеми объектами Системы в рамках ВЧС ПВД НП по основным и резервным каналам); - круглосуточное оказание услуг связи для объектов Системы и их взаимодействие по основным и резервным каналам, в рамках ВЧС ПВД НП на основе технологии MPLS 	<p>Осуществлялась поддержка, обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения</p>

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
449	Мероприятие 4.3.24. Развитие системы информационного технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	Ермольчик В.Д., начальник управления	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		разработка и внедрение 7 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	разработаны и внедрены 7 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации созданы 7 систем: система доступа к сети Интернет из зон доступа WI - FI Федерального Собрания Российской Федерации; автоматизированная система «Управление жизненным циклом документов»; системы ситуационного анализа в интересах самостоятельных подразделений Администрации Президента РФ; проведены работы по информационно-технологическому обеспечению Администрации Президента РФ (модернизация и расширение функциональных возможностей программно-технического комплекса системы промышленного сканирования и распознавания документов для обеспечения функционирования системы электронного документооборота и системы мониторинга процессов перевода в электронный вид и тиражирования правовых актов и поручений); проведены тематические исследования на соответствие требованиям информационной безопасности с целью расширения функциональных возможностей информационной системы поддержки деятельности Президента Российской Федерации; расширены функциональные возможности информационной системы управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан; модернизированы информационные системы «Кадры Президента Российской Федерации» и «Учёт и распределение помещений»; проведены работы по информационно-технологическому обеспечению Аппарата Правительства РФ (развитие системы обеспечения информационной безопасности административного аппарата)
450	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
451	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
452	Мероприятие 4.3.25. Развитие системы информационно-аналитического обеспечения специального назначения	Новиков С.В., заместитель начальника управления	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		количество разработанных и внедренных информационных систем для органов государственной власти - 2 единицы	разработаны и внедрены 2 информационные системы для органов государственной власти » система информационно-аналитической поддержки оперативного и стратегического управления по направлениям реализации государственной политики в сфере социального развития; информационная система мониторинга и ситуационного анализа обстановки в регионах Северо-Кавказского федерального округа; информационный портал Департамента социального развития Правительства Российской Федерации;

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
489	Мероприятие 4.3.35. Обеспечение государственных органов и органов местного самоуправления нормативно-методической базой по внедрению информационных технологий в целях повышения эффективности своей деятельности	Кузнецов Роман Валерьевич, Директор Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	15.10.2013	30.12.2013	15.10.2013		Разработана методическая база для повышения эффективности деятельности федеральных и региональных органов власти Российской Федерации по мировому опыту, тенденциям, перспективам и инструментам использования информационно-коммуникационных технологий в госсекторе	В соответствии с пунктом 1 Раздела 1 Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 953-р, разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления» (далее – законопроект). Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минкомсвязи России от 27.01.2014 № НН-П24-1068.
490	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
491	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
492	Основное мероприятие 4.4 Услуги на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения и социального обеспечения	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		Создание и внедрение комплексных информационных систем в области здравоохранения; информатизация контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизация предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического благополучия и потребительского рынка	Создание и внедрение комплексных информационных систем в области здравоохранения; информатизация контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизация предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического благополучия и потребительского рынка
493	Основное мероприятие 4.5 Развитие сервисов на основе информационных технологий в области образования, науки и культуры	Министерство образования и науки Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020	01.01.2011		Развитие электронных сервисов для повышения качества оказания услуг в области образования, науки и культуры; социальная адаптация и развитие творческих способностей лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством использования дистанционных образовательных технологий, в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому; развитие информационных технологий на базе свободного программного обеспечения для использования в научно-исследовательской и образовательной деятельности; единый российский интернет-портал, содержащий исчерпывающую информацию о российских библиотеках, архивах и музеях	Развитие электронных сервисов для повышения качества оказания услуг в области образования, науки и культуры; социальная адаптация и развитие творческих способностей лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством использования дистанционных образовательных технологий, в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому; развитие информационных технологий на базе свободного программного обеспечения для использования в научно-исследовательской и образовательной деятельности; единый российский интернет-портал, содержащий исчерпывающую информацию о российских библиотеках, архивах и музеях

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
500	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
501	Мероприятие 4.5.3. Создание единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России	Ф.Н. Гуров, Начальник отдела связей с общественностью и ведения интернет-ресурсов Департамента информационной политики и международных связей	X	01.01.2013	20.05.2015	01.01.2013		Запуск единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России	По переходящему контракту «Оказание услуг по созданию единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России» (ГК № 3382-01-41/06-11 от 19.12.2011 г., исполнитель ООО "АРМАДА-ЦЕНТР") 28 июня 2013 года подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по третьему этапу государственного контракта. Приняты услуги на сумму 78 849,3 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен, интернет-портал для популяризации культурного наследия и традиций России принят в промышленную эксплуатацию,
502	Контрольное событие 4.5.3.1. Создан единый интернет-портал популяризации культурного наследия и традиций России. Запуск единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России	Ф.Н. Гуров, Начальник отдела связей с общественностью и ведения интернет-ресурсов Департамента информационной политики и международных связей	*	X	10.06.2013	X	28.06.2013	X	X
503	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
504	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
505	Основное мероприятие 4.6 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	01.01.2011	31.12.2020			софинансирование отобранных проектов субъектов Российской Федерации; подготовка типовых решений (образцов лучшей практики) для тиражирования на основе обобщения результатов выполнения проектов	Конкурсной комиссией по конкурсному отбору на право получения субсидий принято решение об отмене конкурсного отбора и повторном объявлении конкурсного отбора в 2013 году, но перечислением субсидий уже в 2014 году.
506	Мероприятие 4.6.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации	X	01.05.2013	31.12.2015	01.05.2013		Софинансирование отобранных проектов субъектов Российской Федерации, направленных на становление информационного общества	Перераспределены средства федерального бюджета в размере 670 000,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2013 году на 2014 год. Таким образом общая сумма субсидий на 2014 год составляет 1 306 500,00 рублей

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
507	Контрольное событие 4.6.1.1. Распределены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации	Яцеленко Николай Сергеевич, Директор Департамента координации информатизации		X	30.11.2013	X	06.02.2014	X	X
508	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Длительная процедура регистрации Приказа Минкомсвязи России от 19.08.2013 №215 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора на право получения субсидий субъектами Российской Федерации и методики оценки заявок субъектов Российской Федерации по проектам, направленным на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации». Минкомсвязью России в период с 15 октября по 1 ноября был проведен конкурсный отбор на право получения субсидий субъектами Российской Федерации, на который были поданы заявки от 79 субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, порядка 50% представленных заявок субъектов Российской Федерации должны были быть отклонены по формальному признаку. Кроме того, в связи с существующими процедурами проведения торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также с учетом условий перечисления субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации, предусмотренных Постановлением Правительства от 6 июня 2012 г. № 560 и Приказом от 19.08.2013 №215, субъекты Российской Федерации – победители конкурсного отбора не успели бы использовать субсидию до конца 2013 года в полном объеме и в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации вернули бы ее в доход федерального бюджета							
509	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Контрольное событие 4.6.1.1 Конкурсной комиссией по конкурсному отбору на право получения субсидий принято решение об отмене конкурсного отбора и повторном объявлении конкурсного отбора в 2013 году, но перечислением субсидий уже в 2014 году. Перераспределены средства федерального бюджета в размере 670 000,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2013 году на 2014 год. Таким образом общая сумма субсидии на 2014 год составляет 1 306 500,00 рублей							
ФЦП 5. Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы									

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
510	Мероприятие 5.1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания	В.П. Волкова, начальник Управления государственных капитальных вложений	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Создание высокотехнологичного сектора экономики, создание технологической и производственной основы для перехода к информационному обществу, сокращению и полному преодолению отставания Российской Федерации от мирового сообщества в области информационно-коммуникационных технологий	<ul style="list-style-type: none"> включена методика, определяющая порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 594; скорректированы целевые индикаторы и показатели с учетом графиков строительства и объемов финансирования создания сетей ЦТВ в период 2012 – 2015 годов; изменена структура видов расходов мероприятия «Создание сети вещания 2-го мультиплекса»; перераспределен объем ассигнований за счет средств федерального бюджета в период 2014 – 2015 годов в связи с: <ul style="list-style-type: none"> необходимостью восстановления в 2014 году секвестрированных в отчетном году средств инвестиционного характера в размере 736 250,0 тыс. рублей; переносом сроков строительства трех объектов мероприятия «Строительство центров формирования мультиплексов» с 2013 года на 2014 год; возникновением дополнительной потребности в финансировании мероприятий за счет средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» в связи с учетом согласованной в 2013 году сметной стоимости и утвержденной предельной стоимости строительства по ряду объектов мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)» в размере 331 480,0 тыс. рублей; увеличен общий объем внебюджетных средств на
511	Мероприятие 5.1.1. Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса).	Роспечать/В.П. Волкова-начальник Управления государственных капитальных вложений		01.01.2013	42369	01.01.2013		Ввод в действие 308 (этапов) объектов капитального строительства сетей цифрового наземного телевизионного вещания (РТРС)	развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) Для обеспечения достижения заданного Программой уровня охвата населения не ниже 95% субъекта РФ в отчетном периоде велась работы на 227 объектах связи в составе 9 объектов капитального строительства – Хабаровском крае (IV, VII этапы), Камчатском крае (IV этап), Республике Хакасия (IV этап), Республике Бурятия (IV этап), Республике Тыва (IV этап), Амурской области (IV этап), Алтайском крае (IV этап), Сахалинской области (V этап), из которых по 48 объектам связи в отчетном периоде завершены строительномонтажные работы. По остальным велась поставка приемопередающего и технологического оборудования, работы по созданию объектов цифрового вещания.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
512	Мероприятие 5.1.2. Строительство центров формирования мультиплексов	Роспечать/В.П. Волкова-начальник Управления государственных капитальных вложений		01.01.2013	41639	01.01.2013		Ввод в действие 12 центров мультиплексов (РТПС)	Перенос сроков строительства трех объектов мероприятия «Строительство центров формирования мультиплексов» с 2013 года на 2014 год
513	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
514	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
515	Мероприятие 5.2. Организация необходимого количества временных дублей пакета телерадиоканалов	Григорьева Н.А., Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Создание временных дублей пакетов телерадиоканалов	<p>ВГТРК были проведены 2 открытых аукциона в электронной форме, по итогам которых заключены 2 госконтракта на поставку оборудования для технического перевооружения аппаратных Радиокomплекса ВГТРК и Резервного автоматизированного эфирного комплекса ВГТРК.</p> <p>Мероприятие по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на поставку дополнительного оборудования выполнено в полном объеме.</p> <p>Кассовые расходы по объекту по итогам 2013 года составили 59 272,0 тыс. рублей.</p> <p>Остаток средств федерального бюджета в 2013 году по объекту составил 103,0 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.</p> <p>Объект введен в эксплуатацию.</p> <p>ФГУП «ТТЦ «Останкино» заключило договор от 27.09.2013 № 1409/D-13 на выполнение работ по техническому перевооружению телекоммуникационных аппаратных ФГУП «ТТЦ «Останкино» в рамках мероприятия «Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов» на сумму 59 309,9 тыс. рублей.</p>
516	Контрольное событие 5.2.1. Произведены закупка и монтаж оборудования для дооснащения Центра «Шаболовка» и «ЦКС»	Григорьева Н.А. (Федеральное агентство связи), Начальник Управления развития сетей	*		31.12.2013		31.12.2013		

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
517	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
518	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
519	Мероприятие 5.3 Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм"	В.П. Волкова, начальник Управления государственных капитальных вложений	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Завершение строительных работ производственного комплекса "Реутово" для обеспечения создания уникального собрания киноvideоматериалов и отечественного телевидения и радиовещания для оцифровки законченных производством и вышедших в эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных произведений, находящихся в федеральной собственности, с необходимым технологическим оборудованием, что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год.	уточнена мощность по объекту «Реконструкция производственного комплекса «Реутово» в сторону уменьшения и скорректирован объем финансирования
520	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
521	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
522	Мероприятие 5.4. Информационно-разъяснительная кампания	Ларина Екатерина Геннадьевна (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Директор департамента государственной политики в области СМИ	X	01.03.2013	31.12.2015	01.03.2013		Проведение разъяснительных мероприятий в целях увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового эфирного вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания	разъяснительная кампания» осуществлялось с объемом финансирования 34 00,0 тыс. рублей (что включало в себя поддержание работоспособности интернет-сайта rtrc.rf, работу колл-центра и проведение социологических исследований). При этом сумма 200 000,0 тыс. рублей направлена на иные (непрограммные) цели. В рамках информационно-разъяснительной кампании проведены следующие работы: 1) обеспечено функционирования, развитие и продвижение специализированного портала, направленного на информирование населения о переходе на цифровое эфирное телевидение; 2) обеспечено функционирования телефонной «горячей линии» для оперативного консультирования по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение; 3) проведены социологические исследования с целью изучения общественного мнения по вопросам цифровизации телерадиовещания.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
533	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
534	Мероприятие 5.7. Оснащение контрольно-измерительным оборудованием	Кожебаткина Н.Б., начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	01.01.2013	31.12.2015	01.01.2013		Оснащение контрольно-измерительным оборудованием	В I квартале 2013 года между РТРС и Роспечатью был заключен договор «О представлении и целевом использовании субсидий» на перечисление субсидий в объеме 340 100,0 тыс. рублей, в соответствии с которым РТРС перечислены средства федерального бюджета в полном объеме на приобретение контрольно-измерительного оборудования для эксплуатации на объектах Программы и обеспечения возможности настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания.